

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 27 日

天气：阴转晴

星期：三

气温：9—23℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视验收尖草坪区宇文村张兴旺用户支架情况，南侧屋顶支架符合要求开始组件安装，北侧屋顶支架无设计图纸有待沟通确定暂停组件安装，施工人员 6 人； 2、巡视检查尖草坪区材料场材料到场情况，组件到场 3 车，26 箱/车，31 块/箱，共计 78 箱；到货支架镀锌方管 型号 40*40*2*6 ， 35.08 吨；热镀锌矩形管，型号 60*40*2*6， 35.88 吨。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 27 人 、尖草坪区 24 人 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 41 户， 25 户可以施工，其余观望， 支架当日安装 20KW，累计完成 1132.98KW； 组件当日安装 60KW，累计完成 287KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.3MW， 支架当日安装 10KW，累计完成 169KW； 组件当日安装 KW，累计完成 159KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。逆变器安装 3 台。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------