

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 01 日

天气：晴

星期： 日

气温：7—23℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 巡视检查晋源区晋阳堡村彩钢板安装情况。 2、 巡视检查晋源区北瓦窑村彩钢板安装情况、组件安装情况。 3、 监理例会会议纪要编制，月报编制。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 28 人 、尖草坪区 7 人 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 41 户， 25 户可以施工，其余观望， 彩钢板当日安装 3 户，累计完成 4 户； 组件当日安装 20KW，累计完成 407KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.35MW， 支架当日安装 10KW，累计完成 209KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 159KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	