

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 03 日

天气：晴

星期：二

气温：9—25℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 巡视检查尖草坪区岗北村高俊宏用户支架开始安装情况，施工人员 9 人，暂时未发现质量问题。 2、 巡视检查晋源区北瓦窑村牛俊杰用户铁皮围挡施工，施工人员 2 人。 3、 巡视检查晋源区北瓦窑村牛金根用户铁皮围挡施工，施工人员 2 人，该户支架未报验，焊渣漏敲，组件问题未整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 25 人 、尖草坪区 9 人 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 41 户， 25 户可以施工，其余观望， 彩钢板当日安装 1 户，累计完成 6 户； 支架当日安装 20KW，累计完成 1162.98KW. 组件当日安装 20KW，累计完成 447KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.35MW， 支架当日安装 10KW，累计完成 219KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 169KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

