

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 04 日

天气：晴

星期：三

气温：9—19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、晋源区北瓦窑村牛红杰用户支架验收，存在防腐未做、拉筋锚固未做、地脚螺栓防水胶未打等问题，支架未经报验已将组件安装完毕的情况。 2、晋源区北瓦窑村牛社会用户支架验收，存在焊缝未错缝、底漆未刷、胶条太窄、焊渣未敲等问题，支架未经报验已将组件安装完毕的情况。 3、巡视检查晋源区牛家口村李志武用户支架下料，施工人员 4 人。 4、巡视检查晋源区南张村杨坤用户支架下料，施工人员 3 人，存在未戴安全帽、未穿反光背心等问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 33 人 、尖草坪区 8 人 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 41 户， 25 户可以施工，其余观望， 彩钢板当日安装 0 户，累计完成 6 户； 支架当日安装 40KW，累计完成 1202.98KW. 组件当日安装 20KW，累计完成 467KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 0.35MW， 支架当日安装 10KW，累计完成 229KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 179KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

