

## 监理日志（ ）

日期：2023年10月08日

天气：晴

星期： 日

气温：4—20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡视检查晋源区古城营村组件安装、逆变器安装情况。</p> <p>2、巡视检查晋源区南张村支架焊接情况，现场零散材料工具堆放杂乱，立即要求进行整理。</p> <p>3、监理例会纪要编制整理核对，监理周报编制。</p> <p>4、晋源区北瓦窑村支架完成两用户，累计完成 24 户。</p> <p>5、晋源区北瓦窑村组件完成 2 户，东庄村组件完成 1 户，组件累计完成 17 户。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区 88 人、尖草坪区 140 人</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 49 户； 彩钢板当日安装 1 户，累计完成 9 户； 支架当日安装 213KW，累计完成 1545.98KW。 组件当日安装 302KW，累计完成 849KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p> <p>（工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 1.3MW， 支架当日安装 560KW，累计完成 789KW； 组件当日安装 212KW，累计完成 441KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p> <p>（工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	