

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 09 日

天气：晴

星期：一

气温：4—20℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查晋源区东庄村何俊伟用户围挡安装情况，施工人员 5 人，组件未安装，支架已验收，存在漏刷防腐漆、打胶薄等，已要求进行整改。 2、巡视检查晋源区东庄村村长用户围挡、逆变器安装情况，施工人员 4 人，存在漏胶情况，要求进行补胶。 3、下午陪同甲方陈重元到晋源区东庄村用户查看墙上逆变器安装情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 44 人（40 人缴纳保险即可施工），尖草坪区人 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：累计获取资源 49 户； 彩钢板当日安装 1 户，累计完成 10 户； 支架当日安装 80KW，累计完成 1626KW. 组件当日安装 105KW，累计完成 954KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 8.8MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：累计获取资源 1.3MW， 支架当日安装 560KW，累计完成 789KW； 组件当日安装 212KW，累计完成 441KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	