

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 16 日

天气：晴

星期：二

气温：6—22℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、晋源区西峪村王智新用户支架焊接，施工人员 6 人，存在漏焊、漏漆不水平等问题，要求立即整改。 2、晋源区北瓦窑村牛新会用户复查，接地已加，接地电阻测试不合格；牛斌龙用户复查，接地电阻不合格，胶已清理，垃圾未清理，线束未绑扎；杨会峰用户，接地不合格，组件之间接地线未连接，以上问题要求尽快整改。 3、晋源区牛家口村梁永吉用户支架焊接，施工人员 4 人。 4、晋源区南张村杨坤用户组件安装中，彩钢瓦已安装完成，存在板缝错缝严重，错位严重，施工人员不戴安全帽不穿反光背心，漏胶，无纸质交底记录等问题，要求立即进行整改。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区人，尖草坪区人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 61 户约 2440KW； 支架当日安装 20KW，累计完成 1936KW； 组件当日安装 0KW，完成 1054KW； 逆变器当日安装 2 台合 60KW，累计安装 24 台合计 815KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 40 户约 1.45MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1159KW； 组件当日安装 80KW，累计完成 941KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	