

监理日志（ ）

日期：2023年10月17日

天气：阴转小雨

星期：二

气温：6—22℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、晋源区东关村王福牛用户支架验收，存在漏漆漏焊渣问题，要求尽快整改。</p> <p>2、晋源区姚村冀保福支架安装，施工人员 4 人，存在缺少标识标牌、无三级箱、电线散乱、技术交底不清楚等问题，要求尽快整改。</p> <p>3、晋源区东庄村白桂生用户验收复查，增加一路接地，缺少 25 平方的电线，要求尽快整改。</p> <p>4、尖草坪区兰岗村王桂花用户下午并网，16:40 通电，测逆变器 4 路开路电压，1 路 707, 2 路 708, 3 路 708, 4 路 521。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区 25 人，尖草坪区 20 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 61 户约 2440KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 10KW，累计完成 1966KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 0KW, 完成 1054KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">逆变器当日安装 0 台合 0KW, 累计安装 26 台合计 875KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">（工商业）累计获取资源 0MW</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 40 户约 1.45MW）</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 0KW, 累计完成 1159KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 60KW，累计完成 1061KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 33KW，累计并网 33KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">（工商业）累计获取资源 0MW</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p>
其他事项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标