

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 18 日

天气：晴转阴

星期：三

气温：7—19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、晋源区西峪村王智新用户南侧屋顶支架验收，施工人员 6 人，存在漏刷底漆、漏敲焊渣、因下雨暂未刷漆等问题，要求尽快整改，组件未装，准备先安装围挡。 2、晋源区东庄村存长白会保用户彩钢板安装，何军伟用户接并网线，空开接线，准备明天正式并网。 3、晋源区赤桥村乔建伟用户接线，电箱接线，准备明天正式并网。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 14 人，尖草坪区 20 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 61 户约 2440KW； 支架当日安装 10KW，累计完成 1976KW； 组件当日安装 0KW，完成 1054KW； 逆变器当日安装 0 台合 0KW，累计安装 26 台合计 875KW。 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 40 户约 1.45MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1159KW； 组件当日安装 40KW，累计完成 1101KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 33KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标