

监理日志（ ）

日期：2023年10月20日

天气：晴

星期：五

气温：2—18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、尖草坪区兰岗村王桂花用户举行并网仪式，同时积极为村民讲解光伏屋顶发电的政策优点。</p> <p>2、尖草坪区陈家窑村高俊峰用户举行并网仪式，测得开路电压为 18 块 5 路 914, 16 块 8 路 814, 15 块 3 路 714, 15 块 4 路 759, 9 块 7 路 459, 15 块 6 路 762, 15 块 7 路 758, 15 块 8 路 759, 逆变器 2 个, 50KW 和 20KW, 20KW 包含 18 块 5 路和 16 块 8 路, 50KW 包括 1 路 2 路 3 路 4 路 6 路 7 路, 号码管编号为 CJY15-3-1, 意思为陈家窑村 15 片板第 3 路正极，同时积极为村民讲解光伏屋顶发电的政策优点。</p> <p>3、晋源区东庄营村仓库到货方管 40*40 为 238.55 吨, 40*60 为 114.952 吨, 直径 89 圆管为 17.944 吨。</p> <p>4、尖草坪区料场到货方管 40*40 为 11.594 吨, 40*60 为 21.678 吨, 直径 89 圆管为 2.108 吨。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区 14 人，尖草坪区 20 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 61 户约 2440KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 10KW，累计完成 1991KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 5KW, 完成 1055KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台合 0KW, 累计安装 26 台合计 875KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">（工商业）累计获取资源 0MW</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 0KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 0KW，累计完成 0KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 40 户约 1.45MW）</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 70KW, 累计完成 1229KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 0KW, 累计完成 1159KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW, 累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 69.62KW, 累计并网 102.66KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">（工商业）累计获取资源 0MW</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW, 累计完成 0KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 0KW, 累计完成 0KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW, 累计并网 0KW。</p>

其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标