

监理日志（ ）

日期：2023年10月22日

天气：晴

星期： 日

气温：3—19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 晋源区姚村关树卿支架安装，施工人员 2 人，现场使用锚拉钢筋螺纹直径为 8mm 与图纸不符，要求尽快整改，邻居阻挠暂停施工，正沟通解决中。</p> <p>2. 晋源区牛家口村支架焊接施工巡查。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	<p>通号工程 局集团城 建工程有 限公司</p>	<p>施工人员：晋源区 20 人，尖草坪区 20 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 62 户约 2500KW； 支架当日安装 20KW，累计完成 2021KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1105KW； 逆变器当日安装 2 台合 90KW，累计安装 33 台合计 1101KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 40 户约 1.45MW） 支架当日安装 100KW，累计完成 1409KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1159KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 102.66KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。</p>
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标