

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 23 日
 天气： 晴

星期： 一
 气温： 5—21℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 晋源区姚村关树卿用户支架因邻居阻挠停工。 2. 晋源区姚村冀鹏诚用户今日开始施工，施工人员 3 人，王志昌班组长，刘敬强焊工，江佩龙普工，使用木梁灰渣 15° 竖三图纸，现场存在少三级箱要求尽快配备。 3. 晋源区西峪村王智新用户支架验收，施工人员 5 人，庞向锋带班长，庞耀春普工，庞跃付焊工，庞耀飞普工，庞清俊焊工，存在西侧锚拉未做、底梁南北斜梁焊缝未错开、个别处漏刷防腐漆、南屋南侧未拉锚拉钢筋等问题，要求尽快整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 24 人 ，尖草坪区 20 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 62 户约 2500KW； 支架当日安装 10KW，累计完成 2031KW； 组件当日安装 0KW, 累计完成 1105KW； 逆变器当日安装 0 台合 0KW，累计安装 33 台合计 1101KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 1 户约 0.05MW，累计获取资源 41 户约 1.5MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1459KW； 组件当日安装 30KW，累计完成 1189KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 102.66KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	