

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 24 日

天气：晴

星期：二

气温：5—24℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 晋源区北邵村韩爱明用户支架安装，昨天 10.23 日开始干活，施工人员 3 人，刘广德、胡建国、田涛，存在锚固垫板使用厚度薄应使用厚度为 6mm 的问题，要求尽快整改，郭建强用户，支架安装 4 人，姜盼、雷斌、薛东东、郝玉军，使用混凝土 20° 竖三图，存在锚固垫板使用厚度薄应使用厚度为 6mm 的问题，接电入口错误应接入用户总闸，要求尽快整改。 2. 晋源区北瓦窑村接地电阻测值，牛保武用户、牛义中用户接地电阻合格，韩兔远用户、牛斌龙用户接地电阻不合格，要求其进行整改。 3. 晋源区古城营村赵鹏用户接地电阻测值 3.9 欧姆，合格，40KW/33KW 两个逆变器，存在方管切口未防腐，线束绑扎不到位，前檐中间板下凹，个别漏胶，漏焊等问题，要求尽快整改。杜润安用户接地测值 2.7 欧姆，合格，存在支架漏焊、漏漆、漏胶、彩钢板未完工等问题，要求尽快整改。于娟用户接地测值 2.7 欧姆，合格，存在彩钢板未完、南段少一根地梁等问题，要求尽快整改。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 24 人，尖草坪区 20 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 62 户约 2500KW； 支架当日安装 30KW，累计完成 2061KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1115KW； 逆变器当日安装 0 台合 0KW，累计安装 33 台合计 1101KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 41 户约 1.5MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1459KW； 组件当日安装 30KW，累计完成 1219KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 102.66KW。 （工商业）累计获取资源 0MW 支架当日安装 0KW，累计完成 0KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 0KW； 并网当日 0KW，累计并网 0KW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 衡永雷 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	