

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 25 日

天气：晴

星期：三

气温：5—25℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查晋源区西峪村王智新用户组件安装，施工人员 6 人，10.23 支架验收问题基本解决，横梁暂时未增加待组件安装完后再增加，存在组件之间未夹胶条，现场核对发现施工人员手中的电子图纸不是最新版本图纸，监理现场交代夹胶条打胶事宜，施工带班人员不予理睬继续不夹胶条施工，南屋已安装完的组件存在问题有组件板缝不齐、板不平整、板缝未夹胶条、板缝太窄、板缝未打胶等问题，针对以上问题及时下发监理通知单 006 要求进行整改。 2. 晋源区田村韩贵根用户接地电阻测值 1.9 欧姆，存在扁铁喷漆颜色错误，组串与扁铁未连接等问题，要求尽快整改。 3. 晋源区晋阳堡村马杰用户接地测阻 1.9 欧姆，存在接地扁铁未喷黄绿漆、板面胶未清理、支架漏漆、组串与扁铁未连接等问题，要求尽快整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 22 人，尖草坪区 17 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 62 户约 2500KW； 支架当日安装 10KW，累计完成 2071KW； 组件当日安装 30KW，累计完成 1145KW； 逆变器当日安装 0 台合 0KW，累计安装 33 台合计 1101KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 41 户约 1.5MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1459KW； 组件当日安装 30KW，累计完成 1249KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 102.66KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	