

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 26 日

天气：晴

星期：四

气温：2—22℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查尖草坪区皇后园村王清梅用户支架安装中，施工人员 9 人，10.25 日开始干活，现场存在的问题及时叮嘱整改。 2. 尖草坪区西关口村王布瑶用户并网通电，王俊杰用户并网，接地电阻 2.5 欧姆。 3. 晋源区姚村冀保福用户组件安装中，爬梯存在安全隐患，要求尽快整改。 4. 晋源区北邵村王二云用户支架验收，存在漏焊渣、漏刷防腐漆等问题；郭建强用户支架验收，存在漏漆、拉筋焊缝短、漏焊渣等问题；王红俊用户，存在南端悬挑太长需加斜撑、南端边墙少锚拉、南北端少支撑、垫板锚栓未做防腐等问题；以上问题要求尽快整改。 5. 晋源区北邵村李纪萍用户今日开始支架下料安装中，施工人员 5 人，武福锁用户今日开始支架下料安装中，施工人员 4 人。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 25 人，尖草坪区 17 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 62 户约 2500KW； 支架当日安装 20KW，累计完成 2091KW； 组件当日安装 60KW，累计完成 1205KW； 逆变器当日安装 2 台合 77KW，累计安装 35 台合计 1178KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 41 户约 1.5MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1459KW； 组件当日安装 30KW，累计完成 1279KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 67.26KW，累计并网 169.92KW。
其 他 事 项	本项目组件今日累计到场量：0.476MW，累计到场量：3.816MW；	
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	