

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 27 日
 天气： 晴

星期： 五
 气温： 2—22℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查晋源区姚村冀保福用户组件安装、逆变器接地安装；冀鹏诚用户支架验收，存在漏焊漏漆、地梁焊接与图纸不符等情况，要求尽快整改；大院立柱基础开挖，预埋件焊接，基坑验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 30 人 ， 尖草坪区 17 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 9 户约 360KW，累计获取资源 71 户约 2860KW； 支架当日安装 10KW，累计完成 2101KW； 组件当日安装 110KW, 累计完成 1315KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 35 台合计 1178KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 41 户约 1.5MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1459KW； 组件当日安装 50KW，累计完成 1309KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 169.92KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	