

监理日志（ ）

日期：2023 年 10 月 28 日

天气：晴

星期：六

气温：3—23℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 晋源区北邵村李纪萍用户支架验收，存在问题有拉筋方式不对、地梁立腿少、锚板未防腐、南端悬挑太长需加斜撑，要求尽快整改。 2. 晋源区北邵村郭绣村用户支架验收，存在问题有漏漆、漏焊、南端地梁少立腿、北侧少一段横梁、铁梯子太软烂需更换，要求尽快整改。 3. 巡视检查晋源区枣元头村郭文用户，开始下料干活，施工人员 4 人。 4. 晋源区姚村冀保福用户组件验收，存在问题有线束应采用扎丝绑扎、接地未满焊、逆变器线管口未封堵防火胶泥、板与支架接地线应采用 16 平方，接地测值不合格，要求尽快整改。 巡视检查张彦博用户支架下料，施工人员 4 人，10.27 日开始干活。 5. 下午在晋源区菲丽湾项目部召开监理例会，详见会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 25 人，尖草坪区 23 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 71 户约 2860KW； 支架当日安装 30KW，累计完成 2131KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1315KW； 逆变器当日安装 4 台，累计安装 39 台合计 1296KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 41 户约 1.5MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1459KW； 组件当日安装 50KW，累计完成 1359KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 169.92KW。
其 他 事 项	晋源区本项目组件今日累计到场量：1.1MW，累计到场量：7.7MW；	
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	