

监理日志（ ）

日期：2023年10月30日

天气：晴

星期：一

气温：2—23℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 巡视检查尖草坪区皇后园村王清梅用户支架安装情况，施工人员 5 人，存在问题有圆管立柱基础锚固将墙体砖打烂松动、圆管立柱两节拼接焊接而成、屋顶个别锚板螺栓松动、斜梁焊缝未错缝加固铁板焊缝太短，要求尽快整改并带领其带班及管理人员到其他做的比较好的村子屋顶参观学习。</p> <p>2. 巡视检查尖草坪区歇子寨村杨秀文用户支架安装情况，施工人员 5 人，存在漏焊、锚板打烂砖墙基础、焊缝未错开、无灭火器和三级箱等问题，要求尽快整改。</p> <p>3. 巡视检查尖草坪区广立机床设备厂铝合金导轨到货卸料情况，材料壁厚 1.4mm,3667 支，总长 22000 米。</p> <p>4. 巡视检查尖草坪区西关口村用户屋顶下料支架情况，上屋顶少一个爬梯，上屋顶存在严重安全隐患，要求尽快配备安全爬梯。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区 25 人，尖草坪区 17 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 71 户约 2860KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 10KW，累计完成 2161KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 10KW，累计完成 1335KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台，累计安装 39 台合计 1296KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 41 户约 1.5MW）</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 1459KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 50KW，累计完成 1459KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 169.92KW。</p>
其他事项	尖草坪区广立机床设备厂本项目铝合金导轨今日累计到场量：22000 米，累计到场量：2.2 万米。	
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	