

## 监理日志（ ）

日期：2023年10月31日

天气：晴

星期：二

气温：3—25℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视检查晋源区北邵村白有旺用户组件安装情况，组件之间漏胶、支架外侧边横梁悬挑太长需加斜撑，施工人员 5 人，10.30 日总包对支架进行验收。</p> <p>2. 巡视晋源区枣元头村郭文用户支架安装情况，施工人员 4 人。</p> <p>3. 巡视检查晋源区北瓦窑村牛艳星用户支架安装情况，施工人员 3 人，存在锚板薄，无灭火器等情况，要求尽快整改。</p> <p>4. 巡视检查晋源区姚村支架安装情况。</p> <p>5. 监理月报编制。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区 30 人，尖草坪区 17 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 71 户约 2860KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 20KW，累计完成 2181KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 40KW，累计完成 1375KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">逆变器当日安装 1 台约 20KW，累计安装 40 台合计 1316KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 3 户约 0.15MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 20KW，累计完成 1479KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 0KW，累计完成 1459KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 169.92KW。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	