

监理日志（ ）

日期：2023年11月03日

天气：晴

星期：五

气温：1—18℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1. 晋源区北邵村王红俊用户组件安装，施工人员 3 人，存在问题有板下垫纸片、板顶离电线太近、未加胶条、胶不匀、漏胶、南端悬挑太长需另加斜撑、扎带换扎丝、板缝有的太窄有的太宽、少一路接地，要求尽快整改。</p> <p>2. 晋源区北邵村郭建强用户组件安装，施工人员 3 人，存在问题有少一路接地、缝太窄宽度不匀、漏胶、扎带换扎丝、支架少支撑立腿，要求尽快整改。</p> <p>3. 晋源区北邵村郭秀花组件查看，组件铁皮已安装完毕，存在问题有南端立腿未加、扎带换扎丝、少一路接地、板角不平、漏胶、缝未加胶条、不匀少胶、板下垫纸片、接地入土浅，梯子软未更换，要求尽快整改。</p> <p>4. 晋源区西峪村魏梅兰用户支架安装，施工人员 6 人，安立柱。</p> <p>5. 晋源区北瓦窑村村委接地电阻测阻合格，数值为 3 欧姆。</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
其他 事项		
本日现场 监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	