

监理日志（ ）

日期：2023年11月06日

天气：晴

星期：一

气温：-7—9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 巡视检查晋源区姚村刘高升用户支架焊接情况，施工人员 6 人，存在问题有焊缝未错开、立架固定在屋顶挑檐边上存在安全隐患，要求尽快整改。</p> <p>2. 巡视检查晋源区牛家口村李志武用户彩钢板安装中，施工人员 6 人，存在问题有未预留人出入的小门，彩钢板接缝固定不牢固、彩钢板接缝有空缺处，要求尽快整改。</p> <p>3.晋源区本项目组件今日累计到场量：1.4632MW，累计到场量：14.7002MW；</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其他事项	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区 20 人，尖草坪区 15 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 79 户约 3160KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 5KW，累计完成 2221KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 0KW，累计完成 1515KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 44 台合计 1416KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 20KW，累计完成 1599KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 0KW，累计完成 1459KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p>
其他事项	晋源区本项目组件今日累计到场量：1.4632MW，累计到场量：14.7002MW；	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	