

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 07 日

天气：晴

星期：二

气温：-7—14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 到甲方金谷仓大厦报送监理方案报审。 2. 巡视检查晋源区万花堡村范凯用户支架安装焊接情况，施工人员 3 人，屋顶为预制板结构，锚栓不太牢固要求其增加墙体锚拉点。 3. 晋源区姚村张彦博用户北侧靠东正屋支架验收，存在问题有东西横梁靠东边不平整、高低差 2cm，北侧两个边跨少斜撑，要求尽快整改。巡视检查刘高升用户支架焊接情况，施工人员 6 人，最后边一排架子斜撑没有顶到角根部形成三角形稳定结构，要求增加斜撑形成三角形稳定结构。 4. 晋源区本项目组件今日累计到场量：5.852MW，累计到场量：20.5522MW。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 27 人，尖草坪区 15 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 79 户约 3160KW； 支架当日安装 10KW，累计完成 2231KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1515KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 44 台合计 1416KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 20KW，累计完成 1619KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1459KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。
其 他 事 项	晋源区本项目组件今日累计到场量：5.852MW，累计到场量：20.5522MW；	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	