

## 监理日志（ ）

日期：2023年11月08日

天气：晴

星期：三

气温：-3—15℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 晋源区姚村刘高升用户屋顶支架验收，存在问题有个别处漏焊、漏刷防腐漆，要求立即整改。</p> <p>2. 晋源区北瓦窑村李建生用户支架安装，施工人员 3 人，屋一侧边离 380V 架空裸露电线距离较近，该位置处支架还未安装，统计局人员入户了解情况，现场就图纸结合现场农户屋顶情况进行了讨论。</p> <p>3. 晋源区本项目组件今日累计到场量：3.3MW，累计到场量：23.8522MW；</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区 32 人，尖草坪区 17 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 79 户约 3160KW；</p> <p style="padding-left: 2em;">支架当日安装 10KW，累计完成 2241KW；</p> <p style="padding-left: 2em;">组件当日安装 0KW，累计完成 1515KW；</p> <p style="padding-left: 2em;">逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 44 台合计 1416KW。</p> <p style="padding-left: 2em;">并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 2em;">支架当日安装 20KW，累计完成 1639KW；</p> <p style="padding-left: 2em;">组件当日安装 0KW，累计完成 1459KW；</p> <p style="padding-left: 2em;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 2em;">并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p>
其 他 事 项	晋源区本项目组件今日累计到场量：3.3MW，累计到场量：23.8522MW；	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	