

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 10 日

天气：阴转小雪

星期：五

气温：-2—5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查尖草坪区皇后园村支架安装情况，施工人员 5 人；王清梅用户支架安装验收，存在问题有个别地方漏焊、漏刷防腐漆、北边底梁现场使用 4*4 方管正确使用 4*6 尺寸方管，要求尽快整改。 2. 晋源区组件今日累计到场量：0.3658MW，共累计到场量：24.218MW。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 27 人，尖草坪区 11 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 79 户约 3160KW； 支架当日安装 0KW，累计完成 2251KW； 组件当日安装 20KW，累计完成 1535KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 44 台合计 1416KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1469KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。
其 他 事 项	晋源区组件今日累计到场量：0.3658MW，累计到场量：24.218MW；	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	