

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 11 日

天气：阴

星期：六

气温：-8—7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查晋源区姚村张彦博用户东院北屋顶组件板缝间打密封胶，施工人员 4 人，西院院内挖机准备开挖基础坑。 2. 下午召开监理例会，甲方设计人员参加，会后编制会议纪要及周报，会后甲方监理总包人员共同到村里现场查看情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 12 人，尖草坪区 11 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 5 户约 200KW，累计获取资源 86 户约 3440KW； 支架当日安装 5KW，累计完成 2256KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1535KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 44 台合计 1416KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1479KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	