

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 12 日

天气：晴

星期： 日

气温：-6—5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 晋源区万花堡村范凯用户支架验收，存在问题有前后支架立架中间少墙体锚拉、个别处漏敲焊渣、北侧支架侵占邻居空间需切割掉，以上问题要求尽快整改。 2. 巡视检查晋源区姚村张彦博用户西院北屋顶支架安装焊接，施工人员 4 人，西院内挖机挖基础坑，平整院子，施工人员绑扎基础钢筋 3 人。 3. 巡视检查晋源区西峪村韩喜贵用户东侧支架安装完毕，1 人正刷防腐漆、立柱基础栓接未浇筑砼，3 人正在搬运材料，东侧屋顶正安装焊接支架，施工人员 5 人，天然气隔壁刚开工一户正在支架下料，施工人员 3 人。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 24 人，尖草坪区 11 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 86 户约 3440KW； 支架当日安装 5KW，累计完成 2261KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1535KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 44 台合计 1416KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1489KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	