

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 13 日

天气：晴

星期：一

气温：-6—7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查晋源区北瓦窑村牛艮桃用户支架安装，北屋支架焊接 5 人，未佩戴安全帽，要求其立即佩戴安全帽及反光背心，南屋北侧立架中间少做立腿锚板，要求尽快整改。 2. 晋源区北瓦窑村李建生用户支架验收，存在问题有东侧墙体锚拉未做，要求尽快整改。巡视检查牛艳星（许云）彩钢板安装，刷防腐漆，施工人员 3 人。 3. 巡视检查晋源区姚村张彦博用户西院北屋顶支架焊接，施工人员 3 人；院内基坑混凝土浇筑，施工人员 6 人，安置预埋钢板。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 26 人，尖草坪区 11 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 86 户约 3440KW； 支架当日安装 5KW，累计完成 2266KW； 组件当日安装 5KW，累计完成 1540KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 44 台合计 1416KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1499KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	