

## 监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 14 日

天气：晴

星期：二

气温：-6—10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 晋源区北邵村王二云用户支架组件验收，存在问题有线束未使用扎丝绑扎、漏胶、接地电阻测试不合格，要求整改；王红俊用户支架组件验收，存在问题有未使用扎丝绑扎线束、线束散乱、漏胶、接线有错误、漏漆、接地不合格，要求尽快整改；李继平用户接地质量检查，接地焊缝短、搭接少、接地不合格，要求尽快整改；白有旺用户支架组件验收，线束未完成，存在问题有两边悬挑太长未采取加固措施，漏焊渣、漏漆、线束未使用扎丝绑扎，要求尽快整改。</p> <p>2. 巡视检查晋源区牛家口李志武用户整改情况，线束未使用扎丝绑扎、线散乱、垃圾未清理、漏胶、透光板有松掉的地方、组件之间未连接地线、接地不合格、板线头有未连接，以上问题要求尽快整改。</p> <p>3. 巡视检查北瓦窑村新开用户施工情况，两人焊接支架，无灭火器，无三级箱，螺栓孔未使用密封胶，要求尽快整改。姚玉仙用户组件安装，施工人员 4 人，未夹胶条，打胶不严实，要求尽快整改。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 通号工程<br>局集团城<br>建工程有<br>限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>施工人员：晋源区 26 人，尖草坪区 11 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 86 户约 3440KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 2266KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 20KW，累计完成 1560KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 2 台约 80KW，累计安装 46 台合计 1496KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 10KW，累计完成 1509KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本日现场监理工作<br>人员             | 陈渝 姜仁波 李建廷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 记录人：李建廷                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |