

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 15 日

天气：阴

星期：三

气温：-2—7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查尖草坪区驾校组件存储仓库，对组件随机开箱检查，发现组件个别存在长边不直有弯曲现象，要求总包联系厂家进行沟通了解具体情况，仓库组件正在陆续到货，具体数量总包单位相关负责人正在核实统计中。 2. 晋源区西峪村韩喜贵用户，西侧屋顶支架验收，存在问题有个别地方漏焊、漏刷防腐漆、漏敲焊渣等情况，要求尽快整改；东侧屋顶支架焊接中，施工人员 5 人；巡视检查魏时迁用户支架安装情况，施工人员 5 人，支架正在安装焊接中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 26 人，尖草坪区 11 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 86 户约 3440KW； 支架当日安装 5KW，累计完成 2271KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1570KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 46 台合计 1496KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1519KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	