

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 17 日

天气：晴

星期：五

气温：-4—12℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 晋源区西峪村韩喜贵东边屋顶支架验收，存在问题有个别处漏敲焊渣、漏刷防腐漆，要求尽快整改；巡视检查魏时迁用户支架正在安装焊接中，施工人员 5 人。 2. 巡视检查晋源区北瓦窑村牛它根用户支架验收时提出的问题已进行整改，整改后合格，可以进行组件安装工作，施工人员 4 人；杨晓明用户支架正在安装焊接中，施工人员 4 人。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 26 人，尖草坪区 11 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 86 户约 3440KW； 支架当日安装 0KW，累计完成 2271KW； 组件当日安装 20KW，累计完成 1600KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 46 台合计 1496KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1539KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	