

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 19 日

天气：晴

星期： 日

气温：-4—14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 晋源区北瓦窑村李建生用户支架质量复查，支架问题已整改合格，施工人员 4 人正在安装彩钢瓦铁皮；牛樱桃用户支架验收，存在问题有漏焊、漏漆、屋顶垃圾未清理、北屋南端有一角斜撑太长需增加一个支撑，要求尽快整改； 2. 晋源区北头庄村仓库到货逆变器 90 台。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 20 人，尖草坪区 11 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 63 户约 2520KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）； 支架当日安装 10KW，累计完成 2281KW； 组件当日安装 20KW，累计完成 1640KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 46 台合计 1496KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1559KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）： 广立设计图纸已出，等待夹具及防滑玻璃通道材料进场
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------