

监理日志（ ）

日期：2023年11月20日

天气：晴

星期：一

气温：-3—14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 晋源区姚村高俊强用户支架验收，存在问题有立柱未找直，垫板上下防水未做，横板横梁未做，首位开间斜撑未做，檩条东侧外探悬挑大于一米需要做斜撑加固。焊渣未清理干净，北侧承重墙化学锚栓未打满（只打了两个），要求整改报复查，验收通过前，不得擅自安装组件。张彦博用户西院屋顶支架焊接，施工人员 5 人。</p> <p>2. 晋源区北瓦窑村牛秋慧支架复查，檩条规格间距已整改，焊渣需清理干净，防腐不到位，防水第二道施工不到位。北侧底梁断开，北侧缺失三道横撑未做，中间一部分立柱悬空。要求继续整改。整改完成复查通过再安装组件。</p> <p>3. 晋源区枣园头村郭文用户支架验收，存在问题有底梁两道未做，垫板上第二道防水未做，防腐不到位，个别漏焊焊渣清理不到位。要求继续整改，明日复查验收。</p> <p>4. 尖草坪区现场多方共同查看盐厂屋顶结构实际情况，初步判断屋顶结构情况是否适合安装光伏支架组件。巡视广立机床设备厂项目进展情况。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区 21 人，尖草坪区 11 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 63 户约 2520KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）；</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 10KW，累计完成 2291KW； 组件当日安装 20KW，累计完成 1660KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 46 台合计 1496KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1569KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）：</p>

		广立设计图纸已出，等待夹具及防滑玻璃通道材料进场
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	