

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 21 日

天气：晴

星期：二

气温：-1—16℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 晋源区姚村复查高俊强家支架安装整改情况：外探悬挑檩条过长已加斜撑，西侧底梁下短立柱已经补上，北侧底梁下垫板的化学锚栓漏的已经补上，垫板上第二道防水已经完成，个别焊渣及防腐不到位已经整改完成。立柱不垂直还需要做加固措施防止偏心受力造成架体变形。 2. 晋源区姚村去新开的门面房支架安装质量巡查，现场工人不带安全帽，临时消防设施配备不足，三级箱未正确使用，电焊机一次侧线过长大于五米，存在安全隐患，对总包单位安全管理人员提出警告责令整改。 3. 晋源区去姚村大院支架安装质量巡查，工人不带安全帽进入施工现场，门式脚手架与立柱等未做可靠连接，存在架体倾覆隐患，电焊机一次侧线过长，隐患较大，提出口头整改要求。下午参加晋源区 17 万 kw 项目消防应急救援演练。 4. 尖草坪区项目部针对现场安全施工防护召开安全生产交底会议。 5. 晋源区逆变器今日累计到场量：82 台； 累计到场量：157 台； (SG15T-CN、SG17T-CN、SG20T-CN、SG23T-CN、SG25T-CN、SG33CX-P2-CN、SG36CX-P2-CN 各 10 台，SG40CX-P2-CN 12 台)	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 30 人，尖草坪区 11 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 63 户约 2520KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 支架当日安装 0KW，累计完成 2291KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1670KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 46 台合计 1496KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1579KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

		工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）： 广立设计图纸已出，等待夹具及防滑玻璃通道材料进场
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	