

## 监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：-10—4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 晋源区北邵村王二云、李继萍、白有旺做接地电阻验收，验收通过，测试结果为 3.2-4.1 <math>\Omega</math>，存钱问题有接地扁铁未固定在墙体上，扁铁与接地体角铁圆钢未满焊，防腐不到位，黄绿漆不规范齐整。接入逆变器的电缆未预留 40-50 公分的冗余，套管的防火胶泥封堵不到位。要求继续整改到位。姚村二层门面房巡查支架安装施工情况，存在问题有现场工人临边高处作业未挂安全带未戴安全帽，临时用电管理混乱，现场未使用三级箱，无漏电保护器，存在较大安全隐患，要求总包单位进行考核处罚。</p> <p>2. 尖草坪区广立机床设备厂防护材料已陆续采购回来，专项安全方案和加固方案正在编制中，皇后园村有两个农户正在等待逆变器到货。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 通号工程<br>局集团城<br>建工程有<br>限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>施工人员：晋源区 18 人，尖草坪区 11 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 63 户约 2520KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）；</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 2301KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 20KW，累计完成 1730KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 2 台约 76KW，累计安装 48 台合计 1572KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 10KW，累计完成 1619KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）：</p> <p>广立设计图纸已出，等待夹具及防滑玻璃通道材料进场</p> |
| 其 他<br>事 项                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理工作<br>人员             | 陈渝 姜仁波 李建廷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 记录人：李建廷                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |