

## 监理日志（ ）

日期：2023年11月25日

天气：晴

星期：六

气温：-5—3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 晋源区姚村张彦博用户西院北屋顶支架验收，存在问题有漏焊、漏敲焊渣、漏刷防腐漆等问题，要求尽快整改。</p> <p>2. 晋源区北瓦窑村杨晓明用户支架验收，存在问题有漏焊、防腐漆未刷完、第二道防水还未做，要求尽快整改，未完成工序尽快完毕后再报验复查。</p> <p>3. 下午在晋源区菲丽湾小区项目部召开监理例会，编制会议纪要，详见第 22 期会议纪要。</p> <p>4. 尖草坪区广立机床设备厂夹具到货，施工人员陆续卸货。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区 21 人，尖草坪区 8 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 2 户约 80KW，累计获取资源 65 户约 2600KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）；</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 2301KW； 组件当日安装 20KW，累计完成 1750KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 48 台合计 1572KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1629KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）： 广立设计图纸已出，下周一准备开工。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	