

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 26 日

天气：晴

星期： 日

气温：-5—9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 晋源区北瓦窑村巡查新开农户支架安装施工情况，根据现场的实际情况，经和总包单位管理人员及班组工人现场确认，屋面基材为混凝土，可以使用膨胀螺栓，后续钢管进场，找平安装，总包单位人员提前做技术交底，交代施工要求及验收要求。 2. 巡查姚村门面房现场安全生产。要求增加灭火器更换带漏保的插排。 3. 尖草坪区广立机床设备厂夹具到货，施工人员陆续卸货，钢屋顶夹具导轨安 10KW，累计安装 10KW。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 21 人，尖草坪区 6 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 65 户约 2600KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 支架当日安装 0KW，累计完成 2301KW； 组件当日安装 10KW, 累计完成 1760KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 48 台合计 1572KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 44 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 10KW，累计完成 1639KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）： 广立设计图纸已出，下周一准备开工。 钢屋顶夹具导轨安 10KW，累计安装 10KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	