

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 27 日

天气：晴

星期：一

气温：-7—9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.晋源区北瓦窑村巡视检查牛秋惠 用户组件安装施工情况，相邻组件边缘高差超过允许偏差范围值，规范要求，不大于 1 mm，组件之间缝隙未对齐，出现锯齿现象，且大于 4 mm，组件间缝宽控制不到位，大小不一，要求宽为 4-6 mm，部分已完成的要求用镀锌垫片垫起，调匀板缝缝宽。南侧组件外探大于 500 mm，存在较大质量安全隐患（组件隐裂），要求增加一道 40*60 檩条进行加固补强处理。以上要求整改的内容，完成后报监理复查。 2.尖草坪区广立机床设备厂巡视检查，发现厂房外侧墙原有的方管焊接的爬梯高度太高（约 10 米左右）存在极大安全隐患，且爬梯外侧无任何安全防护措施，要求尽快对上屋爬梯使用半圆弧型钢材加固形成一个封闭型的爬梯，任何人员在爬梯上下屋顶时要求配备安全带且爬且挂牢安全带，在爬梯安全加固未完成前严禁任何人员使用爬梯上下屋顶。 3.尖草坪区广立机床设备厂夹具到场 20000 个，累计到场数量 30000 个，导轨到场 22000 米，累计到场 22000 米。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 12 人 ， 尖草坪区 9 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 65 户约 2600KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 支架当日安装 0KW，累计完成 2301KW； 组件当日安装 10KW, 累计完成 1770KW； 逆变器当日安装 0 台约 0KW，累计安装 48 台合计 1572KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 11KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 10KW，累计安装 20KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------