

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 01 日

天气：晴

星期：五

气温：-10—7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查北瓦窑村组件安装施工质量和要求总包单位督促落实业主计划节点时间倒排，安排交流侧的平行施工。巡视检查北瓦窑村几户直流侧施工验收问题整改情况，督促采取措施降阻满足接地电阻验收要求以便顺利完成接入并网。晋源区项目逆变器今日累计到场量：96 台； 累计到场量：253 台；（SG50CX-P2-CN，96 台）。 2.尖草坪区广立机床设备厂外墙外爬梯防护安装焊接中，一区屋顶夹具轨道安装中，下午总包通号单位组织各分包单位召开生产会议	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 12 人，外线 4 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 23 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 65 户约 2600KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 支架当日安装 30KW，累计完成 2371KW； 组件当日安装 30KW, 累计完成 1850KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 55 台合计 1804.81KW。 交流电缆当日敷设 257KW。 并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 300KW，累计安装 660KW。
其 他 事 项	晋源区项目逆变器今日累计到场量：96 台； 累计到场量：253 台；（SG50CX-P2-CN，96 台）。	
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	