

监理日志（ ）

日期：2023年12月03日

天气：晴

星期： 日

气温：-8—9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1.巡查晋源区并网前验收存在问题整改情况，起草编辑监理工作联系单（编号 005），关于并网前验收问题整改闭合前不得擅自施工，否则后果自负。下午去西峪村 魏二屯 户支架安装验收。存在问题如下:支架未满焊，漏刷防腐，焊渣未清理干净有，烧蚀孔洞，承重墙防水未做，部分立柱底悬空，东西向横撑未做。接地电阻测试结果，韩喜贵 户合格，2Ω。魏美兰（村委会）11Ω，不合格。两户逆变器均未做设备接地，屋面引下套管使用 32，设计应为 50pe,黄绿双色漆未做。</p> <p>2.巡查尖草坪区广立工商业外墙爬梯顶施工人员正在加固中，屋顶通道踏板吊车从地面吊运中，发现屋顶指挥人员站在屋檐边上未佩戴安全带进行指挥，二三区屋顶施工人员个别未佩戴安全帽在施工夹具安装，立即要求吊车停止施工直至其正确佩戴安全带并可靠系挂方可允许其进行施工，并对总包单位安全管理不尽责的管理行为进行下发罚款单（编号 006）以示警戒，要求其加强现场的安全管理。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区户用 15 人，外线 4 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 23 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 62 户约 2700KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)；</p> <p style="padding-left: 20px;">一、支架当日安装 60KW，累计完成 2551KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">二、组件当日安装 50KW,累计完成 2000KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">三、逆变器当日安装 3 台合计 110.33KW，累计安装 61 台合计 2003.05KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">四、交流电缆当日敷设 171.69KW，累计完成 688.69KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">五、并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）： 广立已开工。</p> <p>钢屋顶夹具导轨安 1000KW，累计安装 1960KW。</p>
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标