

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 05 日

天气：晴

星期：二

气温：-5—14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查晋源区姚村张亚茹用户接地电阻值为 3.9 欧姆，冀保国用户接地电阻值为 4.0 欧姆，刘高升用户接地电阻值为 2.6 欧姆，大院张彦博用户接地电阻值为 2.88 欧姆，以上四户接地电阻都合格。 2. 广立机床设备厂屋顶夹具导轨倒运安装，通道踏板吊运搬运铺设，电缆槽搬运铺设，屋顶外墙爬梯简易防护网罩正在安装加固中，一区屋顶加固中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 13 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 23 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 62 户约 2700KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）； 一、支架当日安装 20KW，累计完成 2581KW； 二、组件当日安装 20KW，累计完成 2050KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 61 台合计 2003.05KW。 四、交流电缆当日敷设 198.83KW，累计完成 1062.75KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 163KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 5 MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 1000KW，累计安装 3960KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	