

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 08 日
 天气：晴

星期： 五
 气温： -2—19℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.晋源区巡查西峪村直流侧施工，废弃仓库测试接地电阻合格，逆变器的设备接地未做。村委会附近的接地电阻测试整改情况，要求重新打接地极或者采取措施填充降阻剂等，满足设计要求。明日重新做验收。 2.尖草坪区广立机床设备厂巡查发现 8#厂房屋顶未经加固分包单位自行开始吊装组件到屋顶，施工人员个别未佩戴安全带和安全帽，安全风险极大立即要求其停止吊装施工，有两个屋顶爬梯前四天已要求其加固爬梯防护至今未见任何行动，已通知总包单位要求对其进行严格管理和处分，9#厂房屋顶加固施工中，其他屋顶导轨安装中，箱变基础墙体顶圈梁绑扎钢筋浇筑混凝土，要求其留置混凝土试块钢筋做拉拔试验，留取隐蔽影像资料。 3.下午参加甲方组织会议，会议地点小店区金谷仓大厦六层，传达关于逆变器之前完工工程量申报相关事宜，监理和总包单位应完成和注意事项，详见会议纪要。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 10 人，外线 7 人 ；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 33 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 62 户约 2700KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2641KW； 二、组件当日安装 20KW, 累计完成 2600KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 69 台合计 2347.87KW。 四、交流电缆当日敷设 130KW，累计完成 1800.14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 420.24KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	