

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 10 日

星期： 日

天气：阴转大雪

气温：-6—1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 尖草坪区广立机床设备厂一二三区厂房屋顶加固，针对大雪天气，监理项目部特下发监理联系单（编号 006）要求施工单位根据天气实际情况合理安排施工人员进行施工，必要时可暂停施工或者采取相应的安全措施，严谨管理人员强令施工人员冒险进行施工，提高安全意识，做好预防工作，加强巡查力度，确保安全，关心施工人员身心切实需求，做好应急处理预案和需要的物质准备，要加强员工宿舍和办公室的保暖工作，保证员工有足够的休息时间。同时，要备足应急药品和物资，以便在紧急情况下及时救治员工。各单位要加强沟通协调，确保通信工具畅通。要及时掌握天气情况和其他相关信息。同时，要加强与相关部门的沟通协调，共同应对天气变化带来的影响。请各单位务必认真执行以上通知，切实做好雨雪、大风等冬季极端天气的安全管理工作。 2. 总包单位编制付款申请书，监理单位对其进行审核，要求其准备相应的提交资料。 3. 晋源区今日中雪，早上只有零星施工。降雪开始后，及时要求总包单位提醒工队班组停止焊接作业，风力大于 5 级禁止支架吊装及临边及高处作业，防止发生安全事故。雨雪天气禁止进行组件安装。下午降雪继续，在项目部审查工序资料、管理人员及特种作业人员资格证，冬雨季/夜间施工专项施工方案。提醒施工单位在极端低温天气下，电焊作业必须做好相关防风保温措施，防止温度变化剧烈造成焊缝开裂。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 8 人，外线 4 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 33 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 64 户约 2800KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2671KW； 二、组件当日安装 10KW，累计完成 2610KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 69 台合计 2347.87KW。 四、交流电缆当日敷设 50KW，累计完成 1950.14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 420.24KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。

		工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	