

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 12 日

天气：阴

星期：二

气温：-5—2℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 尖草坪区广立机床设备厂三四区屋顶内部 L 型钢板加固檩条中，施工人员 8 人，屋顶外有雪无人员施工。 2. 督促施工单位整理编制过程中的施工资料。 3. 晋源区北瓦窑村 杨晓明 户 逆变器安装 验收，检查了直流侧的电缆敷设情况，扎丝捆扎间距较大需要调整不大于 400 mm，电缆无明显的交叉、跌垂和走线凌乱现象，逆变器的设备接地，套管未用防火泥封堵，屋面电缆引下套管必须按设计使用 50pe 套管，直流电缆 50 套管，至逆变器的用金属软管。与设计不符的及时整改，待天气转晴做接地电阻和组串开路电压测试及复查验收结果。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 8 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 8 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 64 户约 2800KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2681KW； 二、组件当日安装 0KW，累计完成 2610KW； 三、逆变器当日安装 2 台合计 73KW，累计安装 71 台合计 2420.87KW。 四、交流电缆当日敷设 50KW，累计完成 2050.14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 420.24KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------