

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 16 日

天气：晴

星期：六

气温：-18—-10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况		1. 尖草坪区广立机床设备厂 22#厂房 3 台升降机屋顶 C 型钢檩条加固 L 型加固件，屋顶积雪准备使用吹雪机清除，吹雪机正在采购中，未加固爬梯厂房准备安装标准的永久罩笼材料加工中，广立机床设备厂逆变器到场。 2. 晋源区下午召开监理例会和安全培训学习，用户施工人员 8 人，支架安装 10KW，外线施工人员 5 人，交流电缆敷设 100KW,其他地方人员清理积雪。
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 8 人，外线 5 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 8 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 67 户约 2800KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 10KW，累计完成 2691KW； 二、组件当日安装 0KW，累计完成 2650KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 71 台合计 2420.87KW。 四、交流电缆当日敷设 100KW，累计完成 2200.14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 779.55KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	