

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：日

气温：-13—-4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂 22#厂房 3 台升降机屋顶 C 型钢檩条加固 L 型加固件，未加固爬梯厂房准备安装标准的永久罩笼材料加工中，广立机床设备厂逆变器开箱检查额定功 320KV，资料齐全，四号区域箱变基础墙体砌筑完成，屋顶积雪开始逐渐融化成雪水。尖草坪区项目逆变器今日累计到场量：16 台； 累计到场量：33 台； 2.晋源区姚村验收支架安装两户，组件安装一户。一、组件安装（路边的门面房）存在问题如下:1.组件十字花对缝不齐，偏移锯齿较大达到 5 mm，2.违反施工规程和验收要求规定，使用硬纸片垫起组件，要求更换为钢垫片。3.屋面至逆变器引下套管未按要求使用 50pe 管 4.部分焊缝焊渣焊瘤未敲掉清理干净，个别部位漏刷防腐。二、两户支架安装同一班组施工共性问题如下: 1.承重墙加密短柱垫板化学锚栓未打，防水未做。2.张志国 户 南屋 首开间的斜撑未做。北屋有横板未做横梁。缺失的横梁必须补上 3.斜梁和檩条焊缝接头在同一跨内未错开布置。4.个别焊缝未满焊有烧蚀孔洞，及漏刷防腐，需要补焊补刷。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 8 人，外线 5 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 8 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 67 户约 2800KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 20KW，累计完成 2711KW； 二、组件当日安装 10KW, 累计完成 2660KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 71 台合计 2420.87KW。 四、交流电缆当日敷设 60KW，累计完成 2260.14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 779.55KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标