

监理日志（ ）

日期：2023年12月18日

天气：晴

星期：一

气温：-12—-1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂四区厂房3台升降机屋顶C型钢檩条加固L型加固件，未加固爬梯厂房准备安装标准的永久罩笼材料加工中，屋顶积雪开始逐渐融化成雪水，督促总包单位逐项检查落实业主的消防安全检查表并限期完成上报工作，总包管理人员外出实地考察新开发农村用户情况。</p> <p>2.晋源区北邵村外线施工，直流侧的做竣工验收整改工作，排查整改遗留问题，发现支架安装/组件安装，逆变器安装，验收时提出的问题有部分仍未能按要求完成整改闭合工作，包括通知单未回复及对照销项。已经编辑好工程处罚单，拟定准备进行考核处罚。（督促总包单位逐项检查落实业主的消防安全检查表并限期完成上报工作）。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区户用8人，外线7人；尖草坪区户用0人，广立工商业8人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源0户约0KW，累计获取资源67户约2800KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）；</p> <p style="margin-left: 20px;">一、支架当日安装0KW，累计完成2711KW；</p> <p style="margin-left: 20px;">二、组件当日安装10KW，累计完成2670KW；</p> <p style="margin-left: 20px;">三、逆变器当日安装2台合计8KW，累计安装73台合计2500.87KW。</p> <p style="margin-left: 20px;">四、交流电缆当日敷设0KW，累计完成2260.14KW。</p> <p style="margin-left: 20px;">五、并网当日0KW，累计并网779.55KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源0户约0MW，累计获取资源43户约1.65MW）</p> <p style="margin-left: 40px;">支架当日安装0KW，累计完成1650KW；</p> <p style="margin-left: 40px;">组件当日安装0KW，累计完成1650KW；</p> <p style="margin-left: 40px;">逆变器当日安装0台合计0KW，累计安装9台合计325KW。</p> <p style="margin-left: 40px;">并网当日0KW，累计并网201.58KW。</p> <p>工商业（累计获取资源约4MW）（已出图）： 广立已开工。</p> <p>钢屋顶夹具导轨安0KW，累计安装4007KW。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	

记录人：李建廷

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标