

## 监理日志（ ）

日期：2023年12月19日

天气：晴

星期：二

气温：-18—0℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂 9#厂房 2 台升降机和 14#厂房屋顶 C 型钢檩条加固 L 型加固件，未加固爬梯厂房准备安装标准的永久罩笼材料加工中，7#~10#厂房屋顶积雪开始人工使用背式吹风机进行吹雪，督促总包单位逐项检查落实业主的消防安全检查表并完成上报工作。</p> <p>2.晋源区西峪村路边 魏二屯 户组件安装验收，并同时复查两户支架安装整改情况。支架仍有部分漏焊及焊渣清理防腐不到位等，组件安装打胶不均匀，有闭合板缝打不进胶，存在渗漏隐患，组件不平整用硬纸板垫起的要求更换钢垫片。北瓦窑外线施工并网两户待进行一户一竣工验收验收，再次督促总包单位落实完成监理部的限时整改指令。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 10 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 13 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 67 户约 2800KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)；</p> <p style="padding-left: 20px;">一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">二、组件当日安装 10KW，累计完成 2670KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">三、逆变器当日安装 1 台合计 30KW，累计安装 74 台合计 2530.87KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">四、交流电缆当日敷设 40KW，累计完成 2300.14KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">五、并网当日 0KW，累计并网 779.55KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW）</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。</p> <p>钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

