

监理日志（ ）

日期：2023年12月21日

天气：晴

星期：四

气温：-18—-5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1.尖草坪区广立机床设备厂 8#厂房 17#厂房等加固剩余厂房屋顶 C 型钢檩条加固 L 型加固件，原损坏檩条加固修复，四区厂房外墙爬梯护笼加固中，一区屋顶积雪使用吹雪机清除中，融化的冰块人工清除中。</p> <p>2.晋源区姚村 路边门面房接地电阻验收，测试结果为 3.5Ω，合格。测试该户组串开路电压（用了 2 个逆变器）结果分别为 904v 890v 883v 886v 907v 905v 903v 887v（16-18 块为一组串）均为合格。其后去牌楼南测试三户及寺庙附近测试一户开路电压。户主姓名明细及数据结果见验收表和台账记录。结果均为合格。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 9 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 30 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 67 户约 2800KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）；</p> <p style="padding-left: 20px;">一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">二、组件当日安装 10KW，累计完成 2680KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 74 台合计 2530.87KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2300.14KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">五、并网当日 0KW，累计并网 892.55KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 12 户约 0.61MW）</p> <p style="padding-left: 20px;">支架当日安装 0KW，累计完成 610KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">组件当日安装 0KW，累计完成 610KW；</p> <p style="padding-left: 20px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 7 台合计 245KW。</p> <p style="padding-left: 20px;">并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。</p> <p>钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

