

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 22 日

天气：晴

星期：五

气温：-15—-3℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂 17#厂房等加固剩余厂房屋顶 C 型钢檩条加固 L 型加固件，9# 厂房 T 型钢加固件准备焊接，原损坏檩条加固修复，20#厂房外墙爬梯护笼安装中，四区屋顶积雪使用吹雪机清除中，融化的冰块人工清除中，图纸 T 型加固件为 Q345 级钢材应该使用 E50 型号焊条经现场检查发现施工人员准备焊条为 E4303，不符合图纸使用要求，护笼顶部缺少一道与屋顶连接的扶手，3 名施工人员 2 号箱变圈梁加工制作中。 2.晋源区早上去牛家口村接地电阻验收共 2 户分别是 牛志武、梁永吉，测试结果为 3.2Ω，4.1Ω；西峪村外线接入测试 2 户（3 个逆变器）分别是 魏梅兰、王智庆。檩条错用的农户仍未更换整改，逆变器及电表箱出线口未做防火泥封堵。pe 管规格与设计不符，双色漆模糊不清或未刷。逆变器及电表箱设备接地未做，强行并网存在一定隐患。晋源区项目逆变器今日累计到场量：137 台； 累计到场量：494 台；（SG50CX-P2-CN 137 台）	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 9 人，外线 7 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 33 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 67 户约 2800KW（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减）； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW； 二、组件当日安装 10KW，累计完成 2680KW； 三、逆变器当日安装 2 台合计 60KW，累计安装 76 台合计 2590.87KW。 四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2300.14KW。 五、并网当日 125.67KW，累计并网 1018.22KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	