

监理日志（ ）

日期：2023 年 12 月 23 日
 星期： 六
 工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

天气： 晴
 气温： -16—-1℃

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂 17#厂房等加固剩余厂房屋顶 C 型钢檩条加固 L 型加固件， 9# 厂房 T 型钢加固件准备焊接，原损坏檩条加固修复，一区 and 四区屋顶积雪使用吹雪机清除中，融化的冰块人工清除中，图纸 T 型加固件为 Q345 级钢材应该使用 E50 型号焊条经现场检查发现施工人员准备焊条为 E4303，不符合图纸使用要求尽快更换， 2 号箱变圈梁覆盖保温棉被内部使用电暖气供热保证养护温度。 2.晋源区下午召开监理例会会议，设计单位甲方单位施工单位外网单位相关人员都到场参加会议，会后播放火灾事故案例及预防灭火措施，各单位领导及安全管理人员针对各自项目部具体情况讲述火灾预防控制要点措施和灭火应急预案办法等，会后施工单位会同设计单位相关人员前往新开发的试点项目实地考察情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 8 人，外线 5 人 ； 尖草坪区户用 0 人，广立工商业 33 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 71 户约 2900KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2711KW； 二、组件当日安装 0KW,累计完成 2680KW； 三、逆变器当日安装 1 台合计 23KW，累计安装 77 台合计 2613.87KW。 四、交流电缆当日敷设 30KW，累计完成 2330.14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 1018.22KW。 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW,累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW； 逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	

记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标
---------	-------------------------